

SuedLink

BBPIG-Vorhaben 3, HGÜ-Verbindung Brunsbüttel - Großgartach
BBPIG-Vorhaben 4, HGÜ-Verbindung Wilster - Bergrheinfeld/West
Leitung-Nr.: LH-16-10001 / LH-16-10002

Vorhabenträger:



Ersteller:



ARGE Arcadis | BERNARD GbR
c/o Arcadis Germany GmbH
Europaplatz 3
64293 Darmstadt

Dokumentenzählr.: A100-AGA-007250-MA-DE

Planfeststellung

**Planfeststellungsabschnitt B2
von km 0+000 bis 66+254**

Übersicht Änderungen Deckblatt I

00	18.04.2024	Unterlage nach § 21 NABEG	GalPau	MauChr	MauChr
Vers.	Datum	Ausgabe	Erstellt	Geprüft	Freigegeben

SuedLink

Übersicht Änderungen Deckblatt I

Planfeststellungsabschnitt B2 von km 0+000 bis 66+254

Ifd. Nr.	Teil	Anh. / Anl. / Unterl.	Bezeichnung	Kapitel / Blatt	Änderungsgrund	Art der Änderung
1	I	Anhang 02	Maßnahmenblätter	1.5.1	Umfang der Gestaltungsmaßnahme für LWL-Zwischenstation unpassend	Anpassung der Pflanzbreiten und Pflanzliste, Ergänzung von Vorbereitungs-, Entwicklungs- und Pflegezeiträume sowie redaktionelle Anpassungen
2	C06	Anlage 01	Lageplan	42	Baugruben und Bohransatzpunkte der HDD sind außerhalb des Arbeitsstreifens platziert	Anpassung des Schutzstreifens im Querungsbereich H-B2-20-113-V3 sowie -V4
3	C06	Anlage 01	Lageplan	44	Baugruben und Bohransatzpunkte der HDD sind außerhalb des Arbeitsstreifens platziert	Änderung der Bauweise sowie Anpassung des Schutzstreifens H-B2-20-124-V3 sowie -V4
4	C06	Anlage 01	Lageplan	47	Baugruben der HDD sind außerhalb des Arbeitsstreifens platziert	Anpassung des Schutzstreifens im Querungsbereich H-B2-20-136-V3 sowie -V4
5	C06	Anlage 01	Lageplan	47a	Baugruben der HDD sind außerhalb des Arbeitsstreifens platziert	Anpassung des Schutzstreifens im Querungsbereich H-B2-20-136-V3 sowie -V4
6	C08		Kreuzungsverzeichnis	46	Im Bereich der Querung H-B2-20-124-V3 sowie -V4 sind die Baugruben und Bohransatzpunkte der HDD außerhalb des Arbeitsstreifens platziert. Durch eine Änderung der Bodenklasse aufgrund von neuen BGU-Ergebnissen muss die Bauweise geändert werden, um das o.g. Problem zu beheben.	Um im Bereich des definierten Arbeitsstreifens zu bleiben, wurde die Bauweise der Querung H-B2-20-124-V3 sowie -V4 von einer HDD in einen Rohrvortrieb geändert. Dementsprechend wurde die Bauweise für die betroffenen Kreuzungspunkte im Teil C08 von HDD in geschlossen geändert.
7	D02		Rechtserwerbsverzeichnis	105, 108, 109, 111, 112	Flächenangaben der dinglichen Sicherung und vorübergehende Flächeninanspruchnahme unstimmtig wg. o.g. Schutzstreifenanpassung	Anpassung Flächenangaben der dinglichen Sicherung und vorübergehende Flächeninanspruchnahme für Vorhaben 3 und 4
8	D03	Anlage 01	Rechtserwerbsplan	42	Baugruben und Bohransatzpunkte der HDD sind außerhalb des Arbeitsstreifens platziert	Anpassung des Schutzstreifens im Querungsbereich H-B2-20-113-V3 sowie -V4
9	D03	Anlage 01	Rechtserwerbsplan	44	Baugruben und Bohransatzpunkte der HDD sind außerhalb des Arbeitsstreifens platziert	Änderung der Bauweise sowie Anpassung des Schutzstreifens im Querungsbereich H-B2-20-124-V3 sowie -V4
10	D03	Anlage 01	Rechtserwerbsplan	47	Baugruben der HDD sind außerhalb des Arbeitsstreifens platziert	Anpassung des Schutzstreifens im Querungsbereich H-B2-20-136-V3 sowie -V4
11	D03	Anlage 01	Rechtserwerbsplan	47a	Baugruben der HDD sind außerhalb des Arbeitsstreifens platziert	Anpassung des Schutzstreifens im Querungsbereich H-B2-20-136-V3 sowie -V4